



ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

ИНФОГРАФИК ТАЙЛАН

АУДИТЫН КОД:
БХА-2026/05-03/ШТА-НА

АУДИТ ХИЙСЭН БАЙГУУЛЛАГА:
Баянхонгор аймаг дахь
Төрийн аудитын газар


ТАЙЛАНГИЙН ОГНОО:
2026.05.11

1. АУДИТАД ХАМРАГДСАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ



НИЙТ
43
төсөл,
арга хэмжээ
хамрагдсан

САЛБАРААР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОО



19

шилжих төсөл



24

шинээр хэрэгжих төсөл

2. САНХҮҮЖИЛТИЙН БҮТЭЦ



НИЙТ БАТЛАГДСАН
төсөв
5,782.5
сая төгрөг



37 төсөлд
5,141.5
сая төгрөг
санхүүжилтийг
хугацаанд нь олгоогүй



561.9
сая төгрөгийн
гүйцэтгэлийн түвшний
орлого тасарснаас
санхүүжүүлээгүй

САНХҮҮЖИЛТИЙН БҮТЭЦ (сая төгрөг)



3. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА



ТЕНДЕР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН
ДУНДАЖ ХУГАЦАА

Нээлттэй тендер
шааргуулалт (НТШ)

49.8
хоног

Харьцуулалтын арга (ХА)

20
хоног



ИЛРЭСЭН ГОЛ ЗӨРЧИЛ

- 1,151.2 сая төгрөгийн 5 төсөл, арга хэмжээний тендерийг 05 сарын 31-ний өдрөөс хойш зарласан.
- Төсөл, арга хэмжээний зураг төсөв, ТЭЗҮ бүрэн боловсруулаагүй байсан.
- Зарим ажлыг иж бүрдэл болгон хувааж, шууд гэрээ байгуулсан.
- Шалгаруулалт хангаагүй оролцогчийг сонгон шалгаруулсан зөрчил илэрсэн.

4. ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ



ЗАМЫН САН

15 төсөл,
арга хэмжээ
2,035.5
сая төгрөг

2,031.7 сая төгрөг
зарцуулсан

540.8 сая төгрөг
үндэслэлтэй



ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

28 төсөл,
арга хэмжээ
3,747.0
сая төгрөг

22 төсөл
3,109.8 сая төгрөг
зарцуулсан

28.8 сая төгрөг
хэрэгжээгүй



САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОГДООГҮЙ

5 төсөл,
арга хэмжээ
561.9
сая төгрөг

2025 оны 8–10 дугаар сард
гүйцэтгэлийн санхүүжилтийг
хугацаанд нь олгоогүй

Шалтгаан: орон нутгийн төсвийн
орлого тасарсан

5. АУДИТЫН ГОЛ ИЛРҮҮЛЭЛТ



ТӨСӨВЛӨЛТИЙН ЗӨРЧИЛ

- 23 төсөл зураг төсөв, ТЭЗҮ, магадлалгүйгээр батлагдсан.
- Урсгал зардлын тооцоо хийгдээгүй.
- Замын сангийн 3 төсөл төсөв бүрдүүлэх баталсан нь ажлын чанарт эрсдэл үүсгэсэн.



ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

- Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын ЭМТ-ийн засварын ажил хугацаандаа дуусаагүй.
- Захиалагч гэрээг үнэлж, хариуцлага тооцоогүй
- Зарим барилгын ажил дуусаагүй, дутуу хийгдсэн.



ХЯНАЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

- Захиалагчийн техникийн хяналтын хэрэгжилт сул.
- Худалдан авах ажиллагааг хугацаанд нь зохион байгуулаагүй.
- Төсөвлөлт, гүйцэтгэлийн уялдаа муу, санхүүжилтийг хугацаанд нь олгоогүй.

6. ДҮГНЭЛТ



ЗӨВ ТАЛ

- Төсөл, арга хэмжээг хэрэгжлийн бодлоготой уялдуулсан.
- Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлийг хугацаанд баталсан.
- Зарим төсөл төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн.



СӨРӨГ ТАЛ

- Төсөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл баталсан.
- Худалдан авах ажиллагааг хугацаанд нь зохион байгуулаагүй.
- Захиалагчийн техникийн хяналтын хэрэгжилт хангалтгүй.
- Санхүүжилтийг хугацаанд нь олгоогүй.

7. АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖ

1

Төсөл, арга хэмжээг ТЭЗҮ, зураг төсөв, техникийн тодорхойлолт бүрэн боловсруулсны үндсэн дээр батлах.



2

Худалдан авах ажиллагааг хуульд заасан хугацаанд зохион байгуулах.



3

Захиалагчийн техникийн хяналтыг тавьж, хариуцлага тооцдог тогтолцоог сайжруулах.



4

Хүрэх үр дүнгийн тоон болон чанарын үзүүлэлтийг хэмжигдэхүйц тодорхойлох.



ДҮГНЭЛТ: БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗУРАГ ТӨСӨВГҮЙ, ТӨСӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ БАЙХАД БАТАЛДАГ ЗӨРЧИЛ ЖИЛ БҮР ДАВТАГДАЖ БАЙНА.